都市再生整備計画 事後評価シート 中園町周辺地区

令和7年10月

山口県山口市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	2 山口県			市町村名 山口市 地						也区名 中園町周辺地区 面積 14ha						
<u> </u>	令和2年度~令和7年度		事後評価実施時期 令和7年度					対象事業費		1.732	国費率	0.5	山恨	14na		
×11/0/161	17142 172	1.111.112	T NIT IN TENED TO THE TENED TO						事業名				0.0			
1)事業の実施状況	当初計画に	基幹事業	事来 4 市道糸米羽坂1号線道路整備事業、中央公園(トイレ)整備事業、中央公園(機能強化)整備事業、中央公園(子ども見守り空間整備)整備事業、地域医療支援病院(済生会山口総合病院)整備事業													
	位置づけ、 実施した事業															
		提案事業	重要々										¥11 5 △ / ウ +p.j −			
		1	事業名						削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	当初計画から削除した	基幹事業	中央公園(子ども見守り空間整備)整備事業						子育て世帯の公園利用の利便性向上を図るため、ベンチ等の整備 を追加したが、寄贈があったことから変更で削除したもの。				指標目標への影響はない。			
	事業	提案事業	なし													
	新たに追加した事業	基幹事業	中央公園(子。	ども見守り空	間整備)整備事	『業			子育て世帯の公園利用の利便性向上を図るためベンチ等の施設整備を追加するもの。				指標目標への影響はない。			
		提案事業	事業活用調査	î						事業効果分析調査(事後評価)を追加するもの。				指標目標への影響はない。		
	交付期間	当 初	令和	2年度~令和	07年度	交付期間の変更による事業、										
	の変更	変更	_			指標、数値目標への影響										
2)都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況	指 標			単位	従前 (値 基準年度	目標	値 目標年度	数	値 評価値	目標 達成度	1年以内の 達成見込み	効果発現要 (総合所見		フォローアップ 予定時期	
	指標1	爰病院の紹介	<u>单位</u> %	63%	基华平及 H30	63%	日保平及 R7	モニタリング	67.8%	<u>е</u> , С	ありなし	現時点では建替え工事を あるが、建替え済みの北村 り応需体制等が充実したこ 回る紹介率となっている。	進めている途中で ■の共用開始によ			
	指標2 イベントの開催回数			0	15回	H30	18回	R7		18回	0	ありなし	中央公園の機能強化によが向上し、イベントの開催[る考えられる。	り、公園の利便性 回数に繋がってい	=	
	指標3											あり なし				
	 指標4	指標4										あり				
	指標5											なし あり				
					従前·	値	目標	値	数	値	目標	なし 1年以内の	効果発現要	因	フォローアップ	
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況	7 0 11 0	指標		単位	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	基準年度			モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見		予定時期	
	その他の 数値指標1															
	その他の															
	その他の															
4)定性的な効果	数値指標3・イベントの開催回	 数が増加し <i>t-</i>	ことにより、多く	くの市民の顔	いの場・交流の	場として、賑れ	ついの創出に寄	与している。								
4) 定性的な効果 発現状況	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,															
5)実施過程の評価	モニタリング		実施内容 事施内容 都市再生整 1						実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				今後の対応方針等			
			なし都市再生整						を備計画に記載はなかったが、実施した を体計画に記載したが、実施した							
	官民連携による 取組								を備計画に記載したが、実施できなかった を備計画に記載し、実施できた							
			なし都市再生整						備計画に記載はなかったが、実施した 備計画に記載したが、実施できなかった							
	持続的なま体制の	ちづくり	なし					都市再生	を備計画に記載し を備計画に記載は	、実施できた なかったが、実施	もした					
	門ではび一件木		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった													

様式2-2 地区の概要

中園町周辺地区(山口県山口市) 都市再生整備計画事業の成果概要 まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値 地域医療支援病院の紹介率 単位:% 63.0 H30 63.0 R7 67.8 R6 イベントの開催回数 単位:回 15 H30 18 R7 18 R6 大目標『広域交流の拠点を形成することにより、人口減少下においても都市機能誘導区域でのにぎわいと都市機能の維持を図る。』 目標1:地域医療支援病院の機能強化による利用圏域の拡大により、市民の健康的な生活を支えるための医療施設を維持する。 単位: 目標2:広域的な交流の場として中央公園の機能強化を行い、交流人口の増加を図る。 単位: 単位: ■基幹事業·中心拠点誘導施設 ■基幹事業·道路 事業名:地域医療支援病院(済生会山口総合病院) 路線名:市道糸米羽坂1号線 面積:A=29,320m² 延長:L=120m 市道糸米羽坂1号線 済生会山口総合病院 〇関連事業 〇関連事業 シャトルバスの乗降場所の整備 バス停の移設及び待合環境の整備 ■基幹事業·公園 ■基幹事業・公園 事業名:中央公園(機能強化) 事業名:中央公園(トイレ) 基幹事業 面積:A=4ha 提案事業 方立湯田小学校 |----| 関連事業 ----都市機能誘導区域 中央公園(多目的トイレ) 口提案事業 · 事業活用調査 ━━■:居住誘導区域 事業名:事業効果分析調査 200 1000m 中央公園(多目的トイレ

・・中園町周辺地区だけでなく、周辺地区と連携し、整備の相乗効果を創出する取り組み等により、地域全体として一層の交流人口増加を図ることが期待される。

まちの課題の変化

・多様な世代の交流の場として、中央公園のイベント利用を促進し、周辺地区との相乗効果についても図っていく。

今後のまちづくり の方策 (改善策を含む) |・多様な世代の父流の場として、甲央公園のイベント利用を促進し、周辺地区との相乗効果についても図っていて。 |・建替えにより機能強化された地域医療支援病院を核として、引き続き地域の医療機関とも連携し、増大・多様化する医療ニーズに適切に対応した医療提供体制を維持していく。