

件名： 平成25年7月28日豪雨災害の復旧状況について

担当課： 市民安全部 防災危機管理課 防災危機管理担当

(電話：083-934-2723)

平成25年7月28日、山口・島根地域豪雨災害が発生してからまもなく2年が経過しようとしています。これまで被災からの早期復旧に向け、公共土木施設や農業用施設等の復旧対策に全力で取り組んできました。

引き続き、工事のための通行制限や工事車両の往来など、住民の皆様には御迷惑をおかけしますが、早期完全復旧と安心・安全なまちづくりに全力で取り組んでいきます。

平成27年6月末現在の復旧状況の概要については以下のとおりです。(詳細は別紙のとおり)

#### ①公共土木施設関係

- 道路 事業箇所26箇所 うち23箇所完了
- 河川 事業箇所31箇所 うち28箇所完了
- 橋梁 事業箇所 8箇所 うち 2箇所完了

道路、河川については年度内に、橋梁については平成28年度までに全て完了予定

#### ②農林業関係

- 農地・農業用施設 事業箇所299箇所  
うち283箇所完了
- 林道 事業採択3路線15箇所  
うち2路線12箇所完了

いずれも、年度内に全て完了予定

#### ③簡易水道関係

- 阿東簡易水道 事業箇所86箇所 うち78箇所完了
- 平成29年度までに全て完了予定

#### ④工事全体の完了率 91.83%

# 平成25年7月28日豪雨災害 復旧工事進捗状況

(平成27年6月末現在)

## 【市全体】

	全体件数	発注済	未発注	工事完了	完了の割合
<b>公共土木施設</b>					
道路	26	24	2	23	88.46%
河川	31	31	0	28	90.32%
橋梁	8	7	1	2	25.00%
小計	65	62	3	53	81.54%
<b>農地・農業用施設</b>					
農地	202	201	1	196	97.03%
農業用施設	97	95	2	87	89.69%
小計	299	296	3	283	94.65%
林道	3	3	0	2	66.67%
水道	86	78	8	78	90.70%
合計	453	439	14	416	91.83%

## 【阿東地域】

	全体件数	発注済	未発注	工事完了	完了の割合
<b>公共土木施設</b>					
道路	24	22	2	21	87.50%
河川	25	25	0	22	88.00%
橋梁	8	7	1	2	25.00%
小計	57	54	3	45	78.95%
<b>農地・農業用施設</b>					
農地	198	197	1	192	96.97%
農業用施設	96	94	2	86	89.58%
小計	294	291	3	278	94.56%
林道	3	3	0	2	66.67%
水道	86	78	8	78	90.70%
合計	440	426	14	403	91.59%

\*道路については、県の河川整備計画に係る廃工の2件が未発注として計上されている。

\*農地については、地権者の申請取り下げによる廃工が9件ある(全体件数に含まない)。

\*水道については、平成27年度から全体件数が1件増加(1件を2件に分割したため)。