

契 約 内 容 表

変更回数（４回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 ５年	契 約 番 号	５ ０ ５ １ ０ ０ ０ ３ ４ ９
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	湯田温泉二丁目赤妻町線外１線道路整備工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉三丁目 外１ 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 ７年 １月 ８日		
工 事 概 要	施工延長 L = 2 4 4 m 道路土工 １式 排水構造物工 １式 構造物撤去工 １式 舗装工 １式 区画線工 １式		
工 期	令和 ５年 ９月 ６日 ～ 令和 ７年 １月 １７日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社長田組		
契約金額（税込）	7 2 , 9 5 7 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	・ 湯田温泉二丁目赤妻町線（第１工区）において、排水構造物を設置するため掘削を行ったところ、既設雨水函渠が支障となり、当初計上していた円形側溝が設置できないことが判明したため、既存スペースで設置が可能である鋼製排水溝に変更するものです。 また、他路線において、円形側溝では宅内からの雨水排水管との接続に時間を要することが判明したため、宅内からの雨水排水が多い同線（第２工区）において、工期の短縮を図るため、雨水排水との接続が容易にできるスリム側溝に変更するものです。 あわせて、上記変更に伴い資材費が増加となるため、同線（第２工区）の側溝工の一部を別工事を実施することとし、側溝工の延長を変更するものです。 当初 円形側溝φ３００ L＝３３９．０m → 変更 円形側溝φ３００ L＝７９．０m 鋼製排水溝H５０～H２００ L＝６９．２m スリム側溝B３００－H３００ L＝１２８．７m 側溝工（総延長） L＝４６０．３m → L＝４０１．５m ・ 日々の交通開放について、側溝部については碎石による復旧としていたが、想定よりも車両の通行量が多く、碎石の飛散が確認されたため、一般交通のより安全の確保のため仮舗装工を追加施工するものです。 追加 仮舗装工 ２６５m²		