

内容質問回答書

No. 1

件 名	井関小学校仮設校舎リース		
履 行 場 所	山口市 阿知須 地内		
入札（開札）年月日	令和7年8月4日		
質 問 事 項		質問受理日	7月23日
1 プレハブの部材はメーカーごとの高さ、1間のモジュール等各メーカーで違います、各メーカーの仕様で対応して宜しいでしょうか。 2 プレハブ本体についてもメーカー仕様（外壁、屋根、建具等）で宜しいでしょうか。 3 申請書に必要な前願書及びCADデータは付与して頂けると考えて宜しいでしょうか。 4 A-01設計概要にて2階WCデッキプレートH50+土間コンクリートt50と記載がありますが、軽量鉄骨造では荷重負担が多過ぎる仕様となっておりますが、仕様書通りで応札すると考えて宜しいでしょうか。若しくは他の2階部分と同様、木床パネル+防滑シートで仕様変更して応札しても宜しいでしょうか。 5 A-01設計概要 その他 ※内部建具（廊下-教室間）のガラスは型板ガラスとすることと記載がありますが、出入口部2段窓の上部とも型板ガラスと考えて宜しいでしょうか。 6 A-24仮設計画図（参考図）のパネルゲート並びに仮囲い詳細図が図示されておりますが、通常仮設建築物を建てるにあたり、ここまでの仕様を見込む事はございませんが、参考図程度として考えて宜しいでしょうか。又、図面通りの仕様で考えるのであれば仮設校舎解体時と同様の仕様と考えて宜しいでしょうか。若しくは安全を確保出来るのであれば、安価な仕様で仕様変更して応札しても宜しいでしょうか。 7 M-07空冷パッケージエアコンに同時ツインという記載がありますが、リースエアコンでの同時ツインの設定がありません。同容量のシングルエアコン2台で代用しても宜しいでしょうか。 8 M-07リース用エアコンでは以下仕様は見込まれておりませんが、一般的なリースエアコン対応で考えて宜しいでしょうか。（グリーン購入法調達基準適合品、コンクリート基礎[リースエアコンは樹脂架台となります]、耐塩仕様） 9 M-07注釈に防振パット敷きと記載がありますが、運動場の土の上に置くので、防振パットは不要と考えますが、宜しいでしょうか。			
回 答 事 項		回 答 日	7月25日
1 よろしいです。 2 よろしいです。 3 よろしいです。 4 仮設校舎については軽量鉄骨造で計画しているため、2階WCの床については、他の教室と同様に床パネル仕様で積算してください。現場において落札業者と別途協議させていただきます。 5 よろしいです。ただし、ガラスの仕様については、現場において落札業者と別途協議させていただきます。 6 A-24仮設計画図のとおり積算して下さい。安全対策については、現場において別途協議させていただきます。 7 よろしいです。 8 よろしいです。 9 よろしいです。			
回 答 担 当 所 属	所 属 名	教育委員会事務局 教育施設管理課	
	電 話 番 号	0 8 3 — 9 3 4 — 2 8 6 0	