

契約内容表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 2 0															
所 属	都市整備部都市整備課																	
工 事 名	藤尾山公園園路整備工事（2工区）																	
工 事 場 所	山口市 佐山 地内																	
工 事 種 別	造園工事																	
変 更 契 約 日	令和 8年 3月10日																	
工 事 概 要	重力式擁壁 V=19m ³ プレキャストU側溝 L=26m																	
工 期	令和 7年11月20日 ~ 令和 8年 3月18日																	
入札・契約の方法	一般競争																	
契 約 の 相 手 方	株式会社和同植木造園																	
契 約 金 額（税込）	3, 945, 700 円																	
変 更 理 由	<p>1 当初、重力式擁壁の施工に伴い、既設のベンチフリュームを全て撤去する予定であったが、丁張立会を行った結果、大半の既設ベンチフリュームを撤去せずに重力式擁壁の施工が可能であったことから、以下のとおり数量を変更し減額変更するもの。</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">（変更前）</td> <td style="text-align: center;">（変更後）</td> </tr> <tr> <td>・ U型側溝（材料費・設置費込み）</td> <td style="text-align: center;">26m</td> <td style="text-align: center;">→ 2m</td> </tr> <tr> <td>・ 構造物とりこわし・殻運搬・処分</td> <td style="text-align: center;">1m³</td> <td style="text-align: center;">→ 0.1m³</td> </tr> </table> <p>2 当初、重力式擁壁の施工に伴い、交通誘導員を配置し施工する予定であったが、看板の設置により地元関係者の迂回の協力が得られたため、コンクリート打設時のみ配置することとし、以下のとおり数量を変更し減額変更するもの。</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">（変更前）</td> <td style="text-align: center;">（変更後）</td> </tr> <tr> <td>・ 交通誘導警備員B</td> <td style="text-align: center;">17人</td> <td style="text-align: center;">→ 1人</td> </tr> </table>				（変更前）	（変更後）	・ U型側溝（材料費・設置費込み）	26m	→ 2m	・ 構造物とりこわし・殻運搬・処分	1m ³	→ 0.1m ³		（変更前）	（変更後）	・ 交通誘導警備員B	17人	→ 1人
	（変更前）	（変更後）																
・ U型側溝（材料費・設置費込み）	26m	→ 2m																
・ 構造物とりこわし・殻運搬・処分	1m ³	→ 0.1m ³																
	（変更前）	（変更後）																
・ 交通誘導警備員B	17人	→ 1人																