

山口市長 様

営繕系用 記入例【調査用の工事費内訳書】(入札の後に別に提出する場合)

令和〇年〇月〇日

提出日を記載

工事名 ○○○○工事

工事名称：入札公告または指名通知書に記載されている工事名を記入してください。

工事場所 山口市 ○○ 地内

工事場所：必須ではありません。

「山口市と契約を締結する相手方（本店又は委任先の支店・営業所等）」として登録している者の住所、商号又は名称、代表者職氏名を記入してください。

※共同企業体にあっては共同企業体結成届出書における共同企業体の名称「●●●工事○○・△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。

山口市○○○丁目○番○号
株式会社○○工業○○支店
支店長 ○○ ○○



使用印鑑届であらかじめ使用印として届け出ている印を押印してください。

・文字又は金額の訂正、挿入及び抹消をしたときは、訂正印が必要です。訂正印は、使用印鑑届で使用印として届け出た印が必要です。

・全葉数と各ページ番号を記載してください。（例：「1/20、2/20・・・」または「全頁20中1頁、全頁20中2頁・・・」等）

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費等を記載することが義務付けられました。記入例（別紙：最後のページ）を参考に、材料費、労務費等を記載してください。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	*****	①
計				
共通費				
共通仮設費	1	式	*****	②
現場管理費	1	式	*****	③
一般管理費等	1	式	*****	
計			*****	
工事価格	1	式	*****	
消費税等相当額	1	式	*****	消費税率10%
工事費	1	式	*****	

調整後の金額
を記載

□ 中項目 + □ 中項目 . . . = 直接工事費になっており、
 直接工事費 + 共通仮設費 + 現場管理費 + 一般管理費等 = 工事価格になっていること。
 また、工事価格が入札金額と同額のこと。

電気設備工事 細目別内訳

屋外照明設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	60mm2 管内					
EM-CEケーブル	60mm2- 2C FEP内(PF・CD)					
EM-CEケーブル	60mm2- 2C 管内					
EM-CEケーブル	38mm2- 2C FEP内(PF・CD)	112.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	38mm2- 2C 管内	6.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C FEP内(PF・CD)	56.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C 管内	6.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C FEP内(PF・CD)	19.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	6.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	58.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	112.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	24.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ラック	175.	m	*****	*****	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	230.	m	*****	*****	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	86.	m	*****	*****	

金抜工事費内訳書の細目別内訳及び別紙明細書に記載のある「名称、摘要」とそれに対応する数量、単位を正確に転記し、単価及び金額を記入する。

電気設備工事 細目別内訳

屋外照明設備		電灯設備			電灯分岐		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE54 露出	18.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE54 地中	19.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE42 露出	5.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE28 露出	60.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE22 露出	7.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE22 地中	7.	m	*****	*****		
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5.	m	*****	*****		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	1.	m	*****	*****		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	5.	m	*****	*****		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	56.	m	*****	*****		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	107.	m	*****	*****		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	108.	m	*****	*****		
エントランスキャップ	G54	1.	個	*****	*****		
エントランスキャップ	G22	2.	個	*****	*****		
プルボックス	SS200x200x150WP-SUS	5.	個	*****	*****		

電気設備工事 細目別内訳

代価表 金額と相違がないこと。

屋外照明設備		電灯設備			分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
セーフティー ラバーマット	コンクリート柱用 1m * 1.5m * 3.2cm	5.	か所	*****	*****	代価表 0001
積算電力計函	ステンレス製防水型 PL-W	1.	個	*****	*****	代価表 0002
照明制御盤	PL-0	1.	面	*****	*****	代価表 0003
開閉器盤	PL-1	1.	面	*****	*****	代価表 0004
開閉器盤	PL-2	1.	面	*****	*****	代価表 0005
開閉器盤	PL-3	1.	面	*****	*****	代価表 0006
開閉器盤	PL-4	1.	面	*****	*****	代価表 0007
照明制御盤PL-0 コンクリート基礎		1.	基	*****	*****	代価表 0008
LED投光器	マルチハロゲンタイプ 1000W形 40度	40.	個	*****	*****	代価表 0009
投光器取付台	マルチハロゲンタイプ 1000W形 8灯取付用	5.	台	*****	*****	代価表 0010
LED誘虫灯		1.	個	*****	*****	代価表 0011
警告回転灯		1.	個	*****	*****	代価表 0012
照度測定調整費		1.	式	*****	*****	見積
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m~3連	1.	か所	*****	*****	
接地極埋設標	金属製	1.	枚	*****	*****	

電気設備工事 細目別内訳

屋外照明設備		電灯設備		電灯分岐		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
ハンドホール 組立式	600*600*600-R-8K-60	2.	基	*****	*****	
ハンドホール 組立式	500*500*600-R-8K-45	6.	基	*****	*****	
堀方埋戻し	W600-H800	247.	m	*****	*****	
埋設標識シート	2倍長(W)150	247.	m	*****	*****	
地中埋設表	コンクリート制	11.	個	*****	*****	
移動クレーン作業料金	4.9t オペレータ付	2.	日	*****	*****	
移動式高所作業車	13~14m	6.	日	*****	*****	
撤去工事		1	式	*****	*****	代価表 0013
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 14.5km以下	3.	台	*****	*****	
発生材積み込み	ボート・木材積込 人力	3.	m3	*****	*****	
発生材処分	がれき類その他 最終処分 2t車 イース環境(株)	3.	台	*****	*****	
計					*****	

代価表

電灯設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED誘虫灯		個	1.00000			*****		代価表 0011
01	LED誘虫灯		個	1.00000	1.00000	*****	*****		
02	金具取付バンド		個	2.00000	1.00000	*****	*****		
03	雑材料		式	1.00000	0.02000	*****	*****		
		K01+K02							
04	電工		人	1.76000	1.00000	*****	*****	○	
	その他		式	1.00000	0.25000	*****	*****		
	計						*****		
	警告回転灯		個	1.00000			*****		代価表 0012
01	警告回転灯		個	1.00000	1.00000	*****	*****		
02	取付金具		個	1.00000	1.00000	*****	*****		
03	雑材料		式	1.00000	0.02000	*****	*****		
		K01+K02							
04	電工		人	0.30000	1.00000	*****	*****	○	
	その他		式	1.00000	0.25000	*****	*****		
	計						*****		

代価表

電灯設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去工事		式	1.00000			*****		代価表 0013
01	電工	ケーブル(CVT100管内)25m 0.137x0.2x25=0.685	人	0.69000	1.00000	*****	*****	○	
02	電工	ケーブル(CVT150FEP管内)15m 0.137x0.9x0.2x15=0.367	人	0.37000	1.00000	*****	*****	○	
03	電工	ケーブル(CV5.5-2C管内)13m 0.021x0.2x13=0.377	人	0.38000	1.00000	*****	*****	○	
04	電工	ケーブル(CV5.5-3C管内)58m 0.026x0.2x58=0.301	人	0.30000	1.00000	*****	*****	○	
05	電工	ケーブル(CV3.5-3C管内)40m 0.021x0.2x40=0.168	人	0.17000	1.00000	*****	*****	○	
06	電工	ケーブル(CV2-3C管内)175m 0.017x0.2x175=0.595	人	0.60000	1.00000	*****	*****	○	
07	電工	ケーブル(IV14管内)17m 0.022x0.2x17=0.0748	人	0.07000	1.00000	*****	*****	○	
08	電工	電線管(VE82露出)24m 0.039x24=0.936	人	0.94000	1.00000	*****	*****	○	
09	電工	電線管(VE42露出)58m 0.022x58=1.276	人	1.28000	1.00000	*****	*****	○	
10	電工	電線管(VE22露出)40m 0.011x40=0.44	人	0.44000	1.00000	*****	*****	○	
11	電工	電線管(F2-83露出)2m 0.138x0.2x2=0.0552	人	0.06000	1.00000	*****	*****	○	
12	電工	電線管(F2-50露出)5m 0.073x0.2x5=0.073	人	0.07000	1.00000	*****	*****	○	
13	電工	電線管(F2-24露出)5m 0.035x0.2x5=0.035	人	0.04000	1.00000	*****	*****	○	
14	電工	電線管(FEP100地中)15m 0.06x0.2x15=0.18	人	0.18000	1.00000	*****	*****	○	

別紙

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費等を記載することが義務付けられました。下記記入例を参考に、材料費、労務費等を記載してください。

※工事内訳書と一緒に提出してください。

なお、工事費内訳書の備考欄等に同様の記載がある場合は、提出は不要です。

直接工事費①のうち材料費 ●●●, ●●●円

直接工事費①のうち労務費 ●●●, ●●●円

工事原価（①+②+③）のうち現場労働者の法定福利費（事業主負担分） ●●●, ●●●円

現場管理費③のうち建退共掛金 ●●●, ●●●円

工事原価（①+②+③）のうち安全衛生経費 ●●●, ●●●円

注1) 消費税及び地方消費税を除いて記載すること。

注2) 法定福利費（事業主負担分）、建退共掛金及び安全衛生経費は、工事費内訳書取扱要領第4条第1項第1号に定めるとおりとすること。

注3) 計上するものが無い項目は、0（円）と記載すること。