

**土木系用** 記入例【調査用の工事費内訳書】（入札の後に別に提出する場合）

山口市長 様

上下水道局の発注工事では  
「山口市上下水道事業管理  
者様」

入札公告又は指名通知書に記載されている工事名を記入してください。

工 事 費 内 訳 書

工事名：○○○○工事  
(工事場所：山口市○○地内)

工事場所は：必須ではありません。

「山口市と契約を締結する相手方（本店又は委任先の支店・営業所等）」と  
して登録している者の商号又は名称を記入してください。

※共同企業体にあつては共同企業体結成届出書における共同企業体の名称  
「●●●●工事○○・△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。

山口市○○○丁目○番○号  
株式会社○○工業○○支店  
支店長 ○○ ○○



使用印鑑届であらかじめ使用印  
として届け出ている印を押印し  
てください。

- ・文字又は金額の訂正、挿入及び抹消したときは、訂正印が必要です。訂正印は、使用印鑑届で使用印として届け出た印が必要です。
- ・全葉数と各ページ番号を記載してください。（例：「1/20、2/20・・・」または「全頁20中1頁、全頁20中2頁・・・」等）
- ・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費等を記載することが義務付けられました。記入例（別紙：最後のページ）を参考に、材料費、労務費等を記載してください。

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費						X1000
1-道路改良						Y0501
			式		8,229,274	
2-道路土工						Y050101
			式		3,282,000	
3-掘削工						Y05010101
			式		3,095,000	
4-掘削(土砂)						Y0501010101
			m3		3,095,000	
	バックホウ掘削積込 地山の掘削積込 作業障害なし レキ質土	3,000	m3	175	525,000	SA105 0 単第0-0001 表
	ダンプトラック運搬 運搬距離10km DID地区なし レキ質土	2,000	m3	1,285	2,570,000	SA125 0 単第0-0003 表
3-路床盛土工						Y05010103
			式		187,000	
4-路床(発生土)						Y0501010302
			m3		187,000	

金抜設計書の本工事内訳表及び工種明細表に記載のある「費目、工種、施工名称など」とそれに対応する数量、単位を正確に転記し、単価及び金額を記入する。

全8ページのうち2ページの意

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブルドーザ敷均し 路床 レキ質土 ブルドーザ 普通 15t級	1,000	m3	144	144,000	SA197 0 単第0-0005 表
	タイヤローラ締固め 路床 作業条件 標準	1,000	m3	43	43,000	SA201 0 単第0-0007 表
2-擁壁工			式		960,360	Y050105
3-作業土工			式		81,360	Y05010501
4-床掘り			m3		57,920	Y0501050101
	バックホウ床堀 土留工なし(補助労務なし) 作業障害なし レキ質土	50	m3	241	12,050	SA109 0 単第0-0009 表
	基面整正(床付面の整正作業)	30	m2	244	7,320	SA121 0 単第0-0011 表
	ダンプトラック運搬 運搬距離10km DID地区なし レキ質土	30	m3	1,285	38,550	SA125 0 単第0-0003 表
4-埋戻し			m3		23,440	Y0501050102

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋戻工 C レキ質土	20	m3	1,172	23,440	SA179 0 単第0-0012 表
	3-場所打擁壁工（構造物単位）		式		879,000	Y05010504
	4-重力式擁壁		m3		879,000	Y0501050402
	擁壁工 重力式擁壁(1mを超え2m未満) 一般足場又は足場なし、及び一般養生	25	m3	35,160	879,000	SA570 0 単第0-0017 表
	2-排水構造物工		式		574,900	Y050108
	3-側溝工		式		574,900	Y05010802
	4-プレキャストU型側溝		m		574,900	Y0501080201
	排水構造物工 U型側溝据付 鉄筋コンクリートU形 JISA5372 300A 300×240×600	100	m	5,627	562,700	SF653 0 単第0-0026 表
	基面整正(床付面の整正作業)	50	m2	244	12,200	SA121 0 単第0-0011 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-舗装			式		4,061,200	Y0502
2-舗装工			式		4,061,200	Y050203
3-アスファルト舗装工			式		4,061,200	Y05020303
4-表層			m2		2,730,200	Y0502030306
	表層工 密粒度13 車道 仕上厚4cm	2,200	m2	1,241	2,730,200	SD015 0 単第0-0024 表
4-上層路盤			m2		1,331,000	Y0502030302
	上層路盤工（車道） 粒度調整碎石 M-40 仕上厚12cm	2,200	m2	605	1,331,000	SD005 0 単第0-0020 表
**直接工事費**					8,878,460	①
共通仮設費					1,092,000	

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								1,092,000		②
** 純工事費 **								9,970,460		
現場管理費								2,815,000		③
** 工事原価 **								12,785,460		① + ② + ③
一般管理费率分								1,702,460		
契約保証費								5,114		
一般管理費計								1,707,540		
** 工事価格 **								14,493,000		
** 消費税相当額 **								724,650		

調整後の金額を記載

中項目 +  中項目・・・(直接工事費) + 共通仮設費系 + 現場管理費 + 一般管理費 = 工事価格 となっていること。また、工事価格が入札金額と同額のこと

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**工事費計**				15,217,650	
内訳書記載例					
4-上層路盤		式		1,331,000	Y0502030302
上層路盤工	1	式		1,331,000	SD005 0 単第0-0020 表

数量・単位が「一式」となっている場合（本来の数量は、2,200㎡）工種明細表（ここでは1号明細表）を添付すること。

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-上層路盤		m2		1,331,000	Y0502030302
上層路盤工（車道） 粒度調整碎石 M-40 仕上厚12cm	2,200	m2	605	1,331,000	SD005 0 単第0-0020 表
<p>工種明細表に、費目・工種・及び主要な種別（施工名称）が記載されていること。 また、数量・単位・金額が記入されていること。</p>					
<p>*任意様式による記入例は、山口県土木積算システムの「本工事内訳表」及び「工種明細表」を基 に作成しています。 他の積算システムによる場合も原則として、記入例に準じて作成のこと。</p>					

## 別紙

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費等を記載することが義務付けられました。下記記入例を参考に、材料費、労務費等を記載してください。

**※工事内訳書と一緒に提出してください。**

なお、工事費内訳書の備考欄等に同様の記載がある場合は、提出は不要です。

直接工事費①のうち材料費 ●●●, ●●●円

---

直接工事費①のうち労務費 ●●●, ●●●円

---

現場管理費③のうち法定福利費（事業主負担分） ●●●, ●●●円

---

現場管理費③のうち建退共掛金 ●●●, ●●●円

---

工事原価（①+②+③）のうち安全衛生経費 ●●●, ●●●円

---

注1) 消費税及び地方消費税を除いて記載すること。

注2) 法定福利費（事業主負担分）、建退共掛金及び安全衛生経費は、工事費内訳書取扱要領第4条第1項第1号に定めるとおりとすること。

注3) 計上するものが無い項目は、0（円）と記載すること。