

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 1 1
所 属	こども未来部子育て保健課		
工 事 名	(仮称) 山口市こども家庭センター開設に伴う施設改修工事		
工 事 場 所	山口市糸米二丁目 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 5年11月 8日		
工 事 概 要	・ 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ床面積1,205.36㎡ 山口市保健センターの山口市こども家庭センター開設に伴う施設改修工事		
工 期	令和 5年 8月 9日 ~ 令和 5年11月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社久富工務店		
契 約 金 額 ( 税 込 )	25,499,100 円		
変 更 理 由	・ 工事着手後に行った関係者協議により、施設利用者用の仮設出入口の段差解消のための通路及びスロープを追加することになった。 ・ 工事着手後、塩ビ製床タイルの上貼りを施工するメーカーと現場確認を行ったところ、既存床に塗布されているワックスにより、新規の仕上げ材が接着不良を起こす恐れがあることが判明したことから、床ワックス剥がしを行う。 ・ 工事着手後、相談室6の小上がりの床組みを撤去したところ、既設の床材の破損が確認されたため、床材の撤去及び張替えを行う。		