

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

|                 |  |         |                     |
|-----------------|--|---------|---------------------|
| 年 度             | 令和 5年  | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 0 0 0 2 7 0 |
| 所 属             | 都市整備部道路河川建設課   |         |                     |
| 工 事 名           | 平井西岩屋線道路改良工事   |         |                     |
| 工 事 場 所         | 山口市 平井 地内  |         |                     |
| 工 事 種 別         |  |         |                     |
| 変 更 契 約 日       | 令和 5年12月 8日  |         |                     |
| 工 事 概 要         | L = 40.0m  |         |                     |
| 工 期             | 令和 5年 8月 3日 ~ 令和 6年 3月15日  |         |                     |
| 入札・契約の方法        | 一般競争   |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方     | 塩田建設有限会社   |         |                     |
| 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 30,462,300 円   |         |                     |
| 変 更 理 由         | <p>1. 施工期間短縮に伴う交通誘導警備員の数量変更について</p> <p>当初、道路の枝線や宅地からの出入りを考慮して、施工箇所を分割し施工する計画としていたが、着手にあたって地元関係者と再度協議を行った結果、車両の出入りについて協力を得られることとなり、施工箇所を一括で施工することが可能となった。これにより、施工性が向上し、施工期間の短縮が図られたため、以下のとおり、交通誘導警備員の数量を減とするもの。</p> <p>交通誘導警備員 (当初) 119人 → (変更) 48人</p> |         |                     |