

# 契約内容表

変更回数（1回目）

金額変更

・

工期変更

・

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 5 1
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	矢足新山口駅線道路整備工事に伴う照明設備工事（3工区）		
工 事 場 所	山口市 小郡明治一丁目 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 1月23日		
工 事 概 要	道路照明灯建柱工（交差点照明柱） 5基 道路照明灯建柱工（歩道照明） 9基 照明器具取付 14台 管内配線 492m		
工 期	令和 5年 8月10日      ~      令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社星電業社		
契 約 金 額（税込）	73,220,400 円		
変 更 理 由	1. 当初設計では工事箇所を通行する車両を誘導するため、車道に交通誘導員を配置することとしていたが、沿道からの車両の出入りや歩行者の通行量が多く、これらを誘導するため、歩道にも交通誘導員の配置が必要となったことから、下記のとおり変更する。  交通誘導警備員B      （当初）91人・日→（変更）147人・日  2. 交通規制の実施にあたり、関係機関（バス事業者、警察、道路管理者等）との調整に不測の日数を要したことから、工期を変更する。		