

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 7 8												
所 属	都市整備部道路河川建設課														
工 事 名	折本一丁目下恋路線下恋路橋補修工事														
工 事 場 所	山口市 宮野下外 地内														
工 事 種 別															
変 更 契 約 日	令和 6年 2月13日														
工 事 概 要	延長 L = 40.8m														
工 期	令和 5年 9月25日 ~ 令和 6年 3月15日														
入札・契約の方法	一般競争														
契 約 の 相 手 方	株式会社井原組														
契 約 金 額 (税 込)	9,229,000 円														
変 更 理 由	<p>簡易支持力試験の結果、地盤支持力不足が判明したため、地盤支持力検討を行い、支柱工受台・仮設材資材を下記のとおり変更する。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">地盤支持力検討</td> <td style="width: 20%;">当初 0箇所</td> <td style="width: 20%;">→ 変更 1箇所</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>支保工受台 (基礎碎石) (30cm)</td> <td>当初 RC-40 (10cm)</td> <td>→ 変更 C-30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設材</td> <td>当初 標準タイプ</td> <td>→ 変更 見積対応</td> <td></td> </tr> </table>			地盤支持力検討	当初 0箇所	→ 変更 1箇所		支保工受台 (基礎碎石) (30cm)	当初 RC-40 (10cm)	→ 変更 C-30		仮設材	当初 標準タイプ	→ 変更 見積対応	
地盤支持力検討	当初 0箇所	→ 変更 1箇所													
支保工受台 (基礎碎石) (30cm)	当初 RC-40 (10cm)	→ 変更 C-30													
仮設材	当初 標準タイプ	→ 変更 見積対応													