

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契約番号	5051000216
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	山手津市線歩道改良工事		
工 事 場 所	山口市 小郡下郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 9日		
工 事 概 要	L=38.5m		
工 期	令和 5年 7月24日 ~ 令和 6年 2月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部		
契 約 金 額 (税 込)	27,066,600 円		
変 更 理 由	<p>1. 当初、敷地内の建屋を解体し水道の引き込み管も併せて撤去される予定で地権者と調整していたが、急きょ建屋の解体時期が不明となり、建屋使用も想定されたことから、歩道改良工事で支障となる引き込み管の移設が必要となったため、以下のとおり追加計上するものです。</p> <p>給水管移設(φ50) 当初 0式 → 変更 1式</p> <p>2. 歩道改良工事に伴い電柱の支障移転を予定していたが、地権者と協議し駐車スペース等影響のない箇所へ移設したことにより、電柱管理者が行わない敷地内の引き込み設備も併せて移転が必要となったため、以下のとおり追加計上するものです。</p> <p>電気設備類移設(電気工事) 当初 0式 → 変更 1式</p> <p>電気設備類移設(土木工事) 当初 0式 → 変更 1式</p>		