

契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契約番号	5051000963
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第701号普通河川芦谷川(2)河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月20日		
工 事 概 要	L=24.0m		
工 期	令和 5年 12月 1日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	金子技建株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	12,912,900 円		
変 更 理 由	すり付け工について、当初工事区間上流側護岸の撤去・復旧を計画していたが、試掘の結果、既設石積みが堅牢で撤去を行わなくても安全に施工できることが確認できたことから、その部分の施工をとりやめ、以下のとおり変更するものです。 すり付け工 当初 16.0㎡ → 変更 11.0㎡		