

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 4 7
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	岡大道線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月26日		
工 事 概 要	L = 135m		
工 期	令和 5年 7月27日 ~ 令和 6年 2月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	塩田建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	38,437,300 円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由書

1. 掘削土等の一部について、同地区内において行われている県圃場整備事業が受け入れ可能であったことから、以下のとおり残土処分量および運搬を減とするものです。

残土運搬・処分 当初 468 m³→変更 132 m³

2. 掘削した結果、既設舗装部および拡幅部の路床の状態が悪いことが判明したため、CBR試験を実施しその結果をもとに舗装構成を見直したため、以下のとおり下層路盤を追加計上するものです。

上層路盤 (M-40 t=120) 当初 730 m²→変更 0 m²

下層路盤 (RC-40 t=150) 当初 0 m²→変更 726 m²

上層路盤 (M-30 t=100) 当初 0 m²→変更 730 m²

3. 側溝・擁壁の道路側の埋戻しについて、当初、掘削土を流用することとしていたが、上記2同様転圧ができない埋戻し土であったことから、購入土による埋戻しとしたため、以下のとおり追加計上するものです。

購入土 当初 0 m³→変更 120 m³