

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

(工期変更)

(内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 9 9
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	榎野川運動公園災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 黒川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 7日		
工 事 概 要	広場整備 一式 通路整備 一式		
工 期	令和 5年11月22日 ~ 令和 6年 3月22日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契 約 金 額 (税 込)	23,140,700 円		
変 更 理 由	1. 当初、不陸整正を計画していた範囲以外の箇所 (A=3,000m ²) へも多くの流出した土砂が堆積していたことが現地立会により測量を行った結果判明した。また、隣接する子供用コートの不陸整正 (4,800m ²) も合わせて追加計上し、以下のとおり不陸整正面積を変更し増額変更するものです。 不陸整正：(当初) A=31,080m ² →(変更) A=38,880m ²		
	2. 当初、現場内に堆積した土砂を不陸整正の補足材の一部として使用する予定であった。しかし、想定よりも土質の状態が悪く、グラウンドの土としての使用に適していなかったことから、以下のとおり購入土数量を変更し、増額変更するものです。 購入土 (6mm篩い真砂土)：(当初) V=620m ³ →(変更) V=800m ³		
	3. 工事期間後半に降雨による施工不能日が続き、不測の日数を要したことから、以下のとおり工期を延伸するものです。 工事期末日：(当初) 令和6年3月15日→(変更) 令和6年3月22日		