

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 7 1
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	鍛冶畑不燃物埋立処分場中間覆土工事		
工 事 場 所	山口市 小郡上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	覆土工 V=3, 400m ³ 築堤工 V=3, 900m ³ 変更内容 購入土 3, 400m ³ → 4, 000m ³ 土砂等運搬 3, 390m ³ → 4, 010m ³ 路体(築堤)盛土 3, 400m ³ → 4, 100m ³ 交通誘導員(追加) 60人・日		
工 期	～ 令和 6年 5月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	塩田建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	58,003,000 円		
変 更 理 由	契約金額の変更については、ゴミ整地後の地盤高が計画高よりも低く、覆土に必要な土量が増加したため、購入土及び盛土が増となったこと、及び、現場周辺の道路を利用する地元関係者との調整により、大型ダンプ通行期間中に交通誘導員を配置することとなったことによるものです。 また、工期の変更(延長)については、覆土の搬入経路において、他工事による通行止めがあったことから、工期内に覆土を搬入することが困難となったことによるものです。		