

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 6 5
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第694号普通河川鳴滝川(1)河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 3 月 1 5 日		
工 事 概 要	L = 1 5 . 0 m		
工 期	令和 5 年 1 2 月 4 日 ~ 令和 6 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社ワンアップ		
契 約 金 額 (税 込)	1 1 , 8 8 0 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	<p>B箇所の床掘の結果、基礎計画箇所に岩盤が露出したため、設計基準に基づき岩着基礎に変更し、数量を以下のとおり変更する。</p> <p>ブロック張・積(空) 当初 56m² → 変更 5m² コンクリート擁壁 当初 7m³ → 変更 6m³ すり付け工 当初 18m² → 変更 17m²</p> <p>本工事で使用するブロックについて請負業者と協議したところ、その製作工場が他の災害復旧工事にて使用するブロックの製作で繁忙となっており、その調達に不測の日数を要したことから、工事期間を以下のとおり変更する。</p> <p>当初工事期間 令和5年12月4日～令和6年3月15日 変更工事期間 令和5年12月4日～令和6年4月30日</p>		