

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 4 3
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第579号普通河川干坊川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 3 月 1 5 日		
工 事 概 要	L = 4. 0 m		
工 期	令和 5 年 1 1 月 2 日 ~ 令和 6 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	金子技建株式会社		
契約金額 (税込)	3, 2 2 7, 4 0 0 円		
変 更 理 由	<p>当該工事は災害により被災した河川の護岸を復旧する工事で、当初上下流におけるすりつけ(石積)を想定の掘削影響範囲において行う事としていたが、上下流にある既設石積が比較的安定しており想定よりも既設を活かしながら取壊すことが可能となったことから、以下のとおり変更するものです。</p> <p>石積 (当初) 14㎡ → (変更) 7㎡</p> <p>本工事で使用するブロックについて請負業者と協議したところ、その製作工場が他の災害復旧工事にて使用するブロックの製作で繁忙となっており、その調達に不測の日数を要したことから、工事期間を以下のとおり変更するものです。</p> <p>当初工事期間 令和5年11月2日 ~ 令和6年3月31日          変更工事期間 令和5年11月2日 ~ 令和6年4月30日</p>		