

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・(工期変更)

・(内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 1 6 3
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	小郡総合支所法面災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市小郡下郷地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 14日		
工 事 概 要	施工延長 L=7.6m コンクリートブロック工 A=23㎡ 小口止めコンクリート V=1m ³ すりつけ工 A=8㎡ 場所打水路工 V=1m ³		
工 期	令和5年12月28日 ~ 令和 6年 6月 28日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社三葉建設		
契 約 金 額 (税 込)	6,575,800 円		
変 更 理 由	<p>法面整形工について、擦り付け部の樹木が支障となるため、下記のとおり、伐採、処分費を追加計上するものです。また、現地の縦排水工を再利用としていたが、採用後に確認したところ、水路が破損していたことから下記のとおり変更するものです。</p> <p>縦排水工 変更前0m → 変更後11m 伐採工 変更前0㎡ → 変更後1㎡</p> <p>ブロック積工について、令和5年梅雨前線豪雨に伴う災害復旧事業により製品の受注が集中したため、資材の調達に不測の日数を要したことから、下記のとおり工期の延伸を行う。</p> <p>変更前 令和5年12月28日 ~ 令和6年3月15日 変更後 令和5年12月28日 ~ 令和6年6月28日</p>		