

契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契約番号	5051000503
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	由良前仙在线道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	L = 89m		
工 期	令和 5年 9月28日 ~ 令和 6年 9月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部		
契 約 金 額 (税 込)	47,327,500 円		
変 更 理 由	<p>1. 路体盛土について、当初現地発生材の流用を予定していたが、掘削の結果、路体盛土材として適さない土質であったため、以下のとおり変更する。</p> <p>変更前 購入土 40m³ 残土処分 290m³</p> <p>変更後 購入土 100m³ 残土処分 350m³</p> <p>2. 既設カーポートについて、当初設置したままで施工を行う予定であったが、掘削影響範囲内であり安全性を考慮し撤去することとしたため、以下のとおり変更する。</p> <p>変更前 カーポート撤去工事 0</p> <p>変更後 カーポート撤去工事 1式</p> <p>3. 支障電柱について、停電を伴う移設となり、移設時期に限られる中で、関係機関における移設先の地権者交渉および設計検討に不測の日数を要したため、以下のとおり工期変更する。</p> <p>変更前 令和5年9月28日～令和6年3月15日</p> <p>変更後 令和5年9月28日～令和6年9月30日</p>		