

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 7 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第572号普通河川江良川（1）河川災害復旧工事外2件		
工 事 場 所	山口市 上小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 1 7 日		
工 事 概 要	・ 補災河第572号普通河川江良川（1）河川災害復旧工事 L = 1 0 . 0 m ・ 補災河第699号普通河川江良川（2）河川災害復旧工事 L = 1 4 . 7 m ・ 補災河第700号普通河川江良川（3）河川災害復旧工事 L = 3 2 . 8 m		
工 期	令和 5 年 1 1 月 1 7 日 ～ 令和 6 年 6 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口産業		
契約金額（税込）	3 0 , 7 6 7 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	江良川（1）（2）（3）のすり付け工（コンクリートブロック積、石積）については、当初、掘削等の基面整正により発生が見込まれる既設護岸とのすり付けを一定幅計上していたが、一部の既設護岸においては基面整正後も安定していたため、以下のとおり減工するもの。 すり付け工（コンクリートブロック積、石積） （当初） 7 1 m² → （変更） 4 3 m² 江良川（1）のブロック積については、災害査定時における護岸延長により数量を算出していたが、復旧する区間の線形（カーブ）をふまえた護岸延長に変更したことから、以下のとおり減工するもの。 コンクリートブロック工 （当初） 5 0 m² → （変更） 4 1 m²		