

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 6 0																			
所 属	都市整備部道路建設課																					
工 事 名	令和5年災害補災河第592号普通河川砂川河川災害復旧工事																					
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内																					
工 事 種 別																						
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 1 0 日																					
工 事 概 要	L = 5 . 0 m																					
工 期	令和 5 年 1 2 月 1 3 日 ～ 令和 6 年 6 月 2 8 日																					
入札・契約の方法	随意契約																					
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社																					
契約金額（税込）	2, 3 6 8, 3 0 0 円																					
変 更 理 由	本工事施工箇所は、防府市境に位置しており、左岸は山口市、右岸は防府市である。当初は防府市側の地権者の協力を得て、田や池と隣接する農道（幅員3.0m程度）を工事車両の経路とし、砂川に大型土のう等で工事用道路を設置することとしていたが、コンクリートブロックの製作に不測の日数を要したことから、施工時期と農繁期が重複し、農業用車両と工事車両の輻輳を避けるため、以下のとおり変更するもの。なお、山口市側の田の地権者から協力を得られたため、田の中に工事用道路を付け替えることとした。 <table><tr><td>工事用道路（標準部）</td><td>（当初）</td><td>1 3 . 5 m</td><td>→</td><td>（変更）</td><td>9 . 0 m</td></tr><tr><td>工事用道路（標準部以外）</td><td>（当初）</td><td>4 . 5 m</td><td>→</td><td>（変更）</td><td>0 . 0 m</td></tr><tr><td>大型土のう設置・撤去</td><td>（当初）</td><td>6 袋</td><td>→</td><td>（変更）</td><td>2 袋</td></tr></table>				工事用道路（標準部）	（当初）	1 3 . 5 m	→	（変更）	9 . 0 m	工事用道路（標準部以外）	（当初）	4 . 5 m	→	（変更）	0 . 0 m	大型土のう設置・撤去	（当初）	6 袋	→	（変更）	2 袋
工事用道路（標準部）	（当初）	1 3 . 5 m	→	（変更）	9 . 0 m																	
工事用道路（標準部以外）	（当初）	4 . 5 m	→	（変更）	0 . 0 m																	
大型土のう設置・撤去	（当初）	6 袋	→	（変更）	2 袋																	