

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 8 0 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第709号普通河川金毛川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 6月14日		
工 事 概 要	L = 23.8m		
工 期	令和 5年11月21日 ~ 令和 6年 6月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	10,091,400 円		
変 更 理 由	<p>1. 当初、A工区の工事用道路としていた経路について、着手したところぬかるみがひどく、重機が入れず、工事用道路を付け替えたため、以下のとおり変更するものです。 工事用道路 (A工区) 当初 L = 75.5m → 変更 L = 0.0m</p> <p>2. すり付け加工について、現地協議の結果、施工上および治水上、復旧箇所と同ブロック積で施工したほうが、有利であるため、以下のとおり変更するものです。 すり付け工 当初 8.6m² → 変更 0.0m² 小口止め工 当初 5.0m³ → 変更 0.0m³</p>		