

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 6 7
所 属	こども未来部こども未来課		
工 事 名	嘉川小学校区放課後児童クラブ増築電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 1月21日		
工 事 概 要	・ 木造2階建て 嘉川小学校区放課後児童クラブ増築電気設備工事 延床面積 467.85㎡		
工 期	令和 6年 6月11日 ~ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	ライフ&ビルド株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	16,043,500 円		
変 更 理 由	1. 敷地内への電線の引込みを行ったところ、設計当初の想定より架空電線と外部足場が近接することが判明したことから、電線防護管の取付を行うため。 2. 本工事に伴う臨時の児童動線上に外灯がないことから、関係者協議の結果、防犯及び安全性を考慮し、本工事において屋外センサー照明の設置を行うため。		