

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 5 6 4
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	道祖町旭通り一丁目線道路整備工事（2工区）		
工 事 場 所	山口市 道場門前一丁目外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 3 1 日		
工 事 概 要	土工 一式 排水構造物工 L = 1 4 7 m、集水樹 2 1 箇所 構造物取壊工 一式 仮舗装 A = 1 8 3 m ²		
工 期	令和 6 年 5 月 1 0 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契約金額（税込）	6 4, 4 2 4, 8 0 0 円		
変 更 理 由	排水構造物の設置において、設計時には確認できなかった不明埋設管の確認作業等により工事進捗に遅れが生じ、同路線内で実施する後発工事の現場着手までに現場作業を終えることができないことが判明したため、後発工事の施工業者と工程について協議を行った結果、本工事の施工延長を後発工事の現場着手までに施工が可能な以下の延長に変更するものです。 施工延長 (当初) L = 2 2 3. 2 5 m ⇒ (変更) L = 1 5 0. 1 0 m ・ 自由勾配側溝布設工 (当初) L = 1 4 7 m ⇒ (変更) L = 1 0 5 m ・ 現場打ち水路工 (当初) 2 1 箇所 ⇒ (変更) 1 4 箇所		