

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 9 7
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第569号普通河川芦谷川(1)河川災害復旧工事に伴う 附帯工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 2月 7日		
工 事 概 要	L = 10.3m		
工 期	令和 6年 6月 4日 ~ 令和 7年 2月14日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	金子技建株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	5,328,400 円		
変 更 理 由	<p>令和5年災害補災河第569号普通河川芦谷川(1)河川災害復旧工事における資材等の搬入搬出及び掘削等により隣接道路の舗装にひび割れ等が発生したため、その舗装復旧を当該工事で計画していた。しかしながら、令和6年の豪雨により当該箇所の上流で護岸が被災し、その復旧工事を令和6年災害復旧工事として行うこととしており、復旧工事車両の通行により同箇所の舗装を再び傷めることが想定される。こうしたことから、同箇所の舗装復旧を令和6年発生災害復旧工事で行うため、当該工事において舗装復旧を取り止め減額するものである。</p> <p>舗装版破碎積込 当初 83m<sup>2</sup> → 変更 0m<sup>2</sup>          舗装工 当初 83m<sup>2</sup> → 変更 0m<sup>2</sup></p>		