

契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 4 4
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	住吉熊坂線初音橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 宮野下 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 3月13日		
工 事 概 要	延長L = 30.67m		
工 期	令和 6年 9月24日 ~ 令和 7年 3月14日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契約金額 (税込)	18,871,600 円		
変 更 理 由	<p>当該工事は交通誘導員を配置し工事箇所にて防護柵塗替え塗装等を行う予定だったが、請負業者決定後、施工方法について協議を行った際、自社所有の倉庫にて防護柵塗替え塗装などを行いたい旨の提案があった。倉庫にて上記作業を行った場合、天候などの影響が少なく、作業時間が短縮されることから経済性を考慮し倉庫にて塗替え作業を行うこととした。それに伴い交通誘導員を配置する期間が短縮されることから交通誘導員を以下の通り変更する。</p> <p>交通誘導警備員B当初 150人→変更 46人</p>		