

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 8 2
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	宮島町問田線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 大内問田三丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 3月 7日		
工 事 概 要	L = 5 5 m		
工 期	令和 6年10月 2日 ~ 令和 7年 3月14日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 2, 3 5 0, 8 0 0 円		
変 更 理 由	<p>1 路床盛土 ( 拡幅車道部 ) について、工事着手前に現地の C B R 値を調査した結果、現状の土質では C B R 値が不足していることが判明し、そのまま路床盛土を行うと路床の支持力が不足し、道路の安全性が確保できないと判断したことから、現状土を掘削除去し、C B R 1 2 以上の良質な購入土を材料として盛土を行うこととした。そのため、現状土の掘削と路床盛土の土量について、以下のとおり変更するもの。</p> <p>掘削 (当初) 4 0 m<sup>3</sup> → (変更) 1 4 0 m<sup>3</sup>  路床盛土 (当初) 3 5 0 m<sup>3</sup> → (変更) 4 3 0 m<sup>3</sup></p> <p>2 請負業者により山口市土木系工事における「週休2日工事 (現場閉所型・通期)」の計画書が提出され、施工期間中の週休2日実施が「計画・実施工程表」で確認できたため、週休補正区分を適用し増額するもの。</p> <p>(当初) 週休補正区分 (補正なし)  (変更) 週休2日現場閉所型・通期 (労務費等補正 1. 0 2)</p>		