

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 8 3
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	準用河川大塚川河川浚渫工事		
工 事 場 所	山口市 吉田 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 4 月 2 1 日		
工 事 概 要	施工延長 L = 8 7 . 5 m 掘削工 V = 9 0 m 3		
工 期	令和 7 年 1 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション		
契約金額（税込）	4, 0 7 8, 8 0 0 円		
変 更 理 由	施工にあたって現地再測量した結果、計画河床より上に堆積した土量が当初想定よりも多くなることが判明したが、施工区間内における河川の通水断面を確保する必要があることから、本工事において一体的に河川浚渫を実施することとし、以下の通り増工するものです。 河 川 浚 渫 当初 9 0 m ³ → 変更 1 3 0 m ³ 残土処理工（建設残土） 6 0 m ³ → 6 0 m ³ 残土処理工（草木根混じり土） 3 0 m ³ → 7 0 m ³		