

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 4 5
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	1 1 区 1 2 区線面坊橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 4 日		
工 事 概 要	L = 4 2 . 8 7 m		
工 期	令和 6 年 9 月 2 4 日 ~ 令和 7 年 5 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契約金額（税込）	1 8 , 5 5 2 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	当初、足場解体作業は片側交互通行の規制で計画していたが、周辺企業等への事前周知を行った結果、車両通行止めによる作業が可能となった。これにより、作業の効率化及び作業区域内の車両進入を完全に排除することで事故発生リスクを大幅に低減でき、当初の作業日数を短縮することが可能となったため、交通誘導員の人数を以下のとおり減員するものです。 交通誘導警備員 当初 2 6 人・日→ 変更 2 3 人・日		