

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 7 4 4
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	茅野神田小野線神田橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南5丁目外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 5 月 1 9 日		
工 事 概 要	L = 4 8 . 8 0 m		
工 期	令和 6 年 1 1 月 2 7 日 ~ 令和 7 年 5 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契約金額（税込）	2 3 , 4 6 8 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	1. 塗替塗装工について、施工箇所が点在していたことやその影響が小さいと想定されることから、旧塗膜除去の飛散防止対策を実施しない計画としていた。しかしながら、作業を実施したところ、旧塗膜が想定より広い範囲に飛散したことから、その対策を行うこととし、飛散防止対策を追加計上するもの。 飛散防止対策 (当初) 計上なし → (変更) 1 式 2. 請負業者より山口市土木系工事における「週休2日工事（現場閉所型・月単位）」の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分の適用により増額するもの。 週休補正区分 (当初) 補正なし→ (変更) 週休2日現場閉所型・月単位		