

契 約 内 容 表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 8 6
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	小路須川後線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 5月27日		
工 事 概 要	L = 79.3m		
工 期	令和 6年10月25日 ~ 令和 7年 5月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契約金額 (税込)	24,157,100 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

(別紙)

1. 交通誘導警備員及び工事管理者等（在来線）について、踏切拡幅と併せての道路改良工事であり、J Rと工程を密に打合せた結果、実施工事日数の短縮が図れたことから、下記のとおり変更する。

(変更前) 交通誘導警備員 N=168 人、工事管理者（在来線） N=15 人、列車見張り員（在来線） N=30 人

(変更後) 交通誘導警備員 N=127 人、工事管理者（在来線） N=10 人、列車見張り員（在来線） N=10 人

2. 擁壁工について、取付道路の出入りをより良くするため、擁壁の曲線部分を道路用地範囲内で直線に結ぶことで、最短での施工ができたことから、下記のとおり変更する。

(変更前) 重力式擁壁（2m以上 5m以下） L=11.8m、 V=34m³

(変更後) 重力式擁壁（2m以上 5m以下） L=10.7m、 V=30m³