

契約内容表

変更回数 (3回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 6 4
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	黄金町野田1号線えびす橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 道場門前一丁目外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 5月 1日		
工 事 概 要	塗装工 230m ²		
工 期	令和 6年 9月25日 ~ 令和 7年 5月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契 約 金 額 (税 込)	23,499,300 円		
変 更 理 由	<p>1. 請負業者より山口市土木系工事における「週休2日工事（現場閉所型・月単位）」の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分の適用により増額するもの。 週休補正区分 (当初) 補正なし → (変更) 週休2日現場閉所型・月単位</p> <p>2. 当初は交通誘導警備員を沿道事業所出入口に配置する予定としていたが、沿道事業者との協議の結果、配置しないこととなったため、交通誘導警備員について以下のとおり変更するもの。 交通誘導警備員 (当初) 60人・日 → (変更) 7人・日</p>		