

契約内容表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 2 5 8
所 属	交流創造部湯田温泉パーク整備推進室		
工 事 名	湯田温泉パーク臨時駐車場整備工事		
工 事 場 所	山口市湯田温泉三丁目 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 5月29日		
工 事 概 要	舗装工 A=783m ² 区画線工 L=500m		
工 期	令和 7年 4月24日 ~ 令和 7年 7月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社武田組		
契 約 金 額 (税 込)	5, 8 6 0, 8 0 0 円		
変 更 理 由	<p>1 アスファルト舗装工について、当初は補足材により整地を行い路盤を施工することとしていたが、不可視部分の路床の状態が想定よりも悪く、雨水排水の勾配確保に支障をきたすことから、上層路盤（車道・路肩部）に仕様を変更する。併せて、工事着手前に施工箇所での現地確認及び測量を実施したところ、舗装面積が増加したことから、下記のとおり変更する。</p> <p style="margin-left: 20px;">整地（補足材：クラッシュラン）</p> <p style="margin-left: 40px;">当初 783m²（80m³） → 変更 0m²（0m³）</p> <p style="margin-left: 20px;">上層路盤（車道・路肩部）</p> <p style="margin-left: 40px;">当初 0m² → 変更 922m²</p> <p style="margin-left: 20px;">表層（車道・路肩部）</p> <p style="margin-left: 40px;">当初 783m² → 変更 922m²</p> <p>2 交通管理工について、施工箇所沿道の車両や歩行者の通行量が想定よりも多く、工事車両の搬入出時にこれらを誘導するため、交通誘導員の配置が必要となったことから、下記のとおり変更する。</p> <p style="margin-left: 20px;">交通誘導警備員B</p> <p style="margin-left: 40px;">当初 0人・日 → 変更4人・日</p>		