

# 契 約 内 容 表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

|             |                           |         |                     |
|-------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6年                     | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 4 6 3 |
| 所 属         | 都市整備部道路建設課                |         |                     |
| 工 事 名       | 中尾西線道路改良工事                |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 中尾 地内                 |         |                     |
| 工 事 種 別     |                           |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7年 5月19日               |         |                     |
| 工 事 概 要     | L = 5 0 m                 |         |                     |
| 工 期         | 令和 6年 9月27日 ~ 令和 7年 5月30日 |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                      |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 石山建設株式会社                  |         |                     |
| 契約金額 (税込)   | 43, 188, 200 円            |         |                     |
| 変 更 理 由     | 別紙のとおり                    |         |                     |

1. 当該工事は車両通行止めにて施工する計画としており、交通量が多い事等を考慮し起点側、終点側の迂回路付近 2 箇所に交通誘導整備員を配置し車両の誘導を行うこととしていました。しかしながら、当該工事区間は歩行者の通行も多く、その安全を確保する必要が生じたことから、歩行者を誘導する交通誘導整備員も併せて配置することとし、以下のとおり変更します。

交通誘導警備員 B (当初) 100 人・日 → (変更) 182 人・日

2. 当該工事の擁壁及び排水構造物は河川内を掘削して設置を行いますが、非取水期に施工する予定であることから、主として仮排水管にて排水し施工を行う計画としていました。掘削の結果、想定を超える湧水があり、施工に支障を来すことから、ポンプにてその排水を行うこととし、以下のとおり変更します。

ポンプ運転(作業時排水) (当初) 4 日 → (変更) 50 日

3. 請負業者より山口市土木系工事における「週休 2 日工事（現場閉所型・通期）」の計画書の提出があり、施工期間における週休 2 日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分の適用により増額するものです。

週休補正区分 (当初) 補正なし → (変更) 週休 2 日現場閉所型・通期