

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 6 2 6
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	上嘉川下高根線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 4 月 2 5 日		
工 事 概 要	L = 7 7 m		
工 期	令和 6 年 1 0 月 3 0 日 ~ 令和 7 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	工和建設株式会社		
契約金額（税込）	1 6 , 5 8 2 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

別紙

1. 道路土工において、当初、掘削土等を路床や埋戻土へ流用する計画としていたが、掘削土等の一部の状態が悪く埋戻土として不適當であり、購入土による施工としたことから、下記のとおり変更するものです。

	(変更前)		(変更後)
購入土 (CBR 12 以上)	0m ³	→	40m ³
残土処分	60m ³	→	100m ³

2. 建設発生土の残土処理について、当初、検畑残土処理場を指定処分としていたが、協定期間が令和7年1月30日までとなっており、以降の残土処理場を以下のとおりストックヤード運営事業者に登録されている、(株)山下砂利小鯖営業所に変更するものです。

	(変更前)		(変更後)	
残土処分場	検畑残土処理場	60m ³	→ 検畑残土処理場	20m ³
			山下砂利小鯖営業所	80m ³

3. 防犯灯について、当初支障がない計画としていたが、想定より根入れが浅く近接水路の床掘りの影響で倒壊の恐れがあったため、以下のとおり追加計上するものです。

	(変更前)		(変更後)
防犯灯移設	0基	→	1基