

契 約 内 容 表

変更回数 (1回目)

金額変更

・

工期変更

・

内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 7 8
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	小野高芝線光円寺橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南五丁目 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 事 概 要	塗装工 5 1 0 m ²		
工 期	令和 6 年 9 月 3 0 日 ~ 令和 7 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	サン・ロード株式会社		
契約金額 (税込)	5 7 , 9 9 6 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

(変更理由)

橋梁用防護柵の施工について、本工事の施工に合わせ橋梁防護柵の状態を再確認した結果、地際付近における支柱の腐食及び破断が複数箇所確認できた。現状のまま当該橋梁を通行させることは大変危険であり、事故を未然に防ぐ対応が必要であると判断し、令和 7 年度に計画していた橋梁防護柵の更新を前倒して施工することとした。なお、橋梁防護柵は、支柱が腐食及び破断している箇所のみでの施工では、来年度以降における手戻り施工が必要になることや、防護柵の高さが旧規格と現規格で混在することとなり一体的な施工が必要となることから、橋梁防護柵を追加計上するもの。

橋梁用防護柵 当初 0m → 変更 114m

上記の理由により橋梁用防護柵の施工が必要となり、これに伴う工事用資材が受注生産であり納期に日数を要したため、以下のとおり工期を変更するもの。

変更前：令和 6 年 9 月 30 日～令和 7 年 3 月 14 日

変更後：令和 6 年 9 月 30 日～令和 7 年 7 月 31 日