

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 7 8
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	小野高芝線光円寺橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南五丁目 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 7月 7日		
工 事 概 要	塗装工 510m ²		
工 期	令和 6年 9月30日 ~ 令和 7年 7月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	サン・ロード株式会社		
契約金額 (税込)	58,667,400 円		
変 更 理 由	防護柵設置工に係る交通誘導員について、当初は幅員減少規制での施工を予定していたが、山口警察署から片側交互通行規制で施工するよう指示があったため、必要な員数を追加計上するもの。 交通誘導警備員 (当初) 34人 → (変更) 45人		