

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 3 2
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	小原中野線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 7 月 7 日		
工 事 概 要	L = 6 0 m		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 4 日 ~ 令和 7 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契約金額（税込）	3 5 , 4 7 6 , 1 0 0 円		
変 更 理 由	1. 当該工事は、起点側、終点側付近の2か所に交通誘導警備員を配置し迂回路に車両を誘導する計画としていましたが、迂回路が複雑であり、適切な誘導ができないことから、交通誘導警備員をもう1名配置し、誘導を行うこととし、交通誘導警備員を以下のとおり変更するもの。 交通誘導警備員 (変更前) 8 1 人 → (変更後) 1 4 7 人 2. ボックスカルバートの施工において床掘を行ったところ、一部区間の地盤が軟弱で基礎基盤として不適切であることから、その対策（安定処理）を行うこととし、以下のとおり追加計上するもの。 安定処理 (当初) 0 m² → (変更後) 4 1 m²		