

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 4 7
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	西開作下向山中線外1線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 名田島 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 8 月 2 5 日		
工 事 概 要	L = 2 8 1 . 3 m		
工 期	令和 6 年 1 0 月 1 1 日 ~ 令和 7 年 8 月 2 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社梶山砂利		
契約金額（税込）	1 0 2 , 9 6 3 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

(変更理由) 別紙

1. 工事用道路撤去工について、工事用道路を切り下げるにつれて、施工幅が狭くなり、掘削機械の安全上支障が生じたため、現況堤防の余盛部分を掘削することで施工幅を確保したことから以下のとおり掘削量を変更するものです。また、工事用道路に使用していた掘削土は、県との事前協議において県の事業へ流用することとしていましたが、工程調整の結果、県から当初と異なる場所への搬出指示があったため、以下のとおり運搬距離を変更するものです。

掘削	(当初) 2,200 m ³	→	(変更) 2,900 m ³ (対象数量：工事用道路撤去)
土砂等運搬 距離	(当初) 距離 7.5km 以下	→	(変更) 15.5km 以下
数量	(当初) 2,800 m ³	→	(変更) 3,520 m ³ (対象数量：土量配分表参照)

2. 残土処分について、当初、検畑残土処理場への搬出としていましたが、協定期間満了に伴い、搬出できなくなったことから、施工者から民間残土処理場へ搬出したいと申し出があったため、以下のとおり単価を変更するものです。

残土処分費	(当初) 992 円/m ³	→	(変更) 700 円/m ³
-------	---------------------------	---	---------------------------

3. 県道の交通規制について、規制延長が長いため通常の仮設信号機では車両の待機時間が長くなり円滑な交通を阻害する恐れがあることから、道路管理者からの指示により時間短縮機能付き工事用信号機（スムーズ君同等品）を設置することとしたため、以下のとおり通常の仮設信号機との差額を追加計上するものです。

工事用自動信号機	(当初) 0 組	→	(変更) 1 組
----------	----------	---	----------