

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 5 7
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	重源の郷体験交流公園遊歩道石積修景整備工事		
工 事 場 所	山口市徳地深谷地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 1 6 日		
工 事 概 要	石積工 A = 1 4 2 m <sup>2</sup>		
工 期	令和 6 年 9 月 2 6 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤造園		
契約金額（税込）	1 8 , 1 9 7 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	<p>・ 石積工について、当初計画では既設石積上部の撤去復旧を目的としていましたが、施工時の調査から、既設石積下部についても崩落の恐れがあるため、安全性を考慮し施工範囲の変更を行う必要が生じました。また、D箇所において、施工箇所への資機材の搬入経路にある橋りょうの保護のため、橋下補強支保工をを行う必要が生じました。以上のことから下記のとおり変更するものです。</p> <p>石積工：（当初）105.5m<sup>2</sup> → （変更）142.6m<sup>2</sup></p> <p>橋下補強支保工：（追加）1式</p> <p>上記の施工範囲の変更により、不測の日数を要したため、以下の通り工事期間の延長をするものです。</p> <p>工期：（当初） 令和6年9月26日 ～ 令和7年1月31日</p> <p>（変更） 令和6年9月26日 ～ 令和7年2月28日</p>		