

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

| | | | |
|-------------|---|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 7 年 | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 0 0 0 1 8 2 |
| 所 属 | 教委事務局教育施設管理課 | | |
| 工 事 名 | 平川小学校校舎非構造部材・長寿命化改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 平井 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 建築一式工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 7 年 1 0 月 2 2 日 | | |
| 工 事 概 要 | 平川小学校校舎非構造部材・長寿命化改修工事を行う。 | | |
| 工 期 | 令和 7 年 7 月 9 日 ～ 令和 7 年 1 1 月 7 日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 有限会社久富工務店 | | |
| 契約金額（税込） | 2 6 , 2 7 1 , 3 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | <p>以下のことより契約金額の変更を行うもの。</p> <p>1. 工事着手後に行った天井撤去に伴い、耐火板で被覆された梁のアスベスト調査が必要となり、設計数量の増減及び改修方法の変更が必要となった。</p> <p>2. 足場設置に伴い、高所の壁にクラックが確認され、改修が必要と判断したため爆裂部改修等の項目の追加を行う。</p> <p>3. 型板ガラスのサッシが一部あり、型板仕様の飛散防止フィルムに仕様を変更する。</p> <p>上記工事の影響により、下記のとおり工事期間の延長を行う。 令和7年7月9日～令和7年10月24日⇒令和7年7月9日～令和7年11月7日</p> | | |