

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 0 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事（錦川通り2工区）		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉四丁目 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日		
工 事 概 要	施工延長 L=95m 構造物撤去工 一式 道路土工 一式 アスファルト舗装工 A=1,820㎡ 型押しカラーアスファルト舗装工 A=463㎡		
工 期	令和 7 年 8 月 1 3 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	塩田建設有限会社		
契約金額（税込）	31,567,800 円		
変 更 理 由	1. 既設舗装版を撤去した結果、当初の想定よりも舗装版の厚さが薄かったため、基層の厚さ及び、それに基づき算出される面積について、下記のとおり減工するものです。 ・ 基層（1層目） （当初）厚40mm、面積629㎡ ⇒ （変更）厚40mm、面積543㎡ ・ 基層（2層目 レベリング） （当初）厚40mm、面積629㎡ ⇒ （変更）厚26mm、面積543㎡ 2. 作業班の増員により、舗装版の撤去を想定よりも早期に完了できたため、交通規制期間を短縮することが可能となった。これに伴い、交通誘導警備員を下記のとおり減工するものです。 ・ 交通誘導警備員B （当初）100人・日 ⇒ （変更）35人・日		