

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 7 0
所 属	環境部資源循環推進課		
工 事 名	山口市リサイクルプラザ屋根・外壁等改修工事		
工 事 場 所	山口市 大内御堀 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 2 2 日		
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造地上2階建て、延床面積2,225.46㎡の山口市リサイクルプラザにおいて、外壁改修、屋根及びサッシ防水改修、鉄部塗装、金属部改修等を行う。		
工 期	令和 7 年 9 月 1 7 日 ～ 令和 8 年 2 月 1 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	西京産業株式会社		
契約金額（税込）	53,599,700 円		
変 更 理 由	<p>1. 防水改修工事について、足場設置後に実施した詳細調査の際に既設防水層の劣化が判明し、新たに防水工事を施工する必要性が生じたことから、施工内容を追加するため。</p> <p>2. 建具改修工事について、足場設置後に実施した詳細調査の際にトップライトガラスにひび割れが生じていることが判明したことから、ガラス撤去及び新設の施工内容を追加するため。</p> <p>3. 建具改修工事について、足場設置後に実施した詳細調査の際にシャッターボックス内のモーターの劣化、スラットの欠損が判明したため、塗装改修で当初設計していた電動シャッターを更新する必要性が生じたことから、施工内容の変更及び項目を追加するため。</p> <p>4. 外壁改修工事について、足場設置後に実施した施工数量調査の結果により、施工内容の追加及び数量の増減を行うため。</p>		