

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・

工期変更

・

内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 4 9
所 属	総務部本庁舎整備推進室		
工 事 名	山口市本庁舎解体工事（1工区）		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	解体工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 2 3 日		
工 事 概 要	山口市本庁舎の解体工事 ・ A 棟解体 鉄筋コンクリート造 地上 3 階建て 延床面積3,000㎡ ・ D 棟解体 鉄筋コンクリート造 地上 3 階建て 延床面積1,788㎡ ・ 会議室棟解体 鉄骨造 地上 2 階建て 延床面積462㎡ ・ 防災センター解体 鉄筋コンクリート造 地上 3 階建て 延床面積409㎡ ・ 外構、舗装解体 一式		
工 期	令和 7 年 3 月 1 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社厚母組		
契約金額（税込）	1 6 7, 9 2 9, 3 0 0 円		
変 更 理 由	<p>（1）防災センター解体着手後、防災センターの真下に浄化槽及び鉄塔基礎の下に杭があることが判明した。地盤が悪く前面道路が崩壊する恐れがあり、全て撤去することが難しいため、撤去可能な地盤面から3.5m範囲の杭を一部撤去することから、請負代金の変更及び工期末を「令和8年3月13日」から「令和8年3月31日」に変更するもの。</p> <p>（2）護岸ブロック及び河川水路の撤去にあたり、別途工事「中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事（2工区）」との施工・工程調整により、駐輪スペースや来庁者用駐車場の移設が随時必要であることから、その安全対策を行うため、請負代金を変更するもの。</p>		