

契 約 内 容 表

変更回数（2回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 1 2 6
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	普通河川古甲川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 6 日		
工 事 概 要	延長 L = 5 7 m		
工 期	令和 7 年 1 月 2 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 2 7 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社伊藤組		
契約金額（税込）	8, 6 4 1, 6 0 0 円		
変 更 理 由	<p>当初は埋戻し材（不足土）は他工事（山口市宮野上地内）より発生する土砂の流用を計画していたが、土質が埋戻し材に適用していないことが判明した。このことから、別工事（山口市下小鯖地内）で発生する土砂を流用することに変更したため、別工事から現場までの運搬費について増工するものです。</p> <p>土砂等運搬 変更追加 5 0 m³</p>		