

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契約番号	5071000396
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	油川河川改修工事		
工 事 場 所	山口市 三の宮二丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月19日		
工 事 概 要	施工延長 L=71.0m		
工 期	令和 7年10月 9日 ~ 令和 8年 6月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	池田建設工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	75,482,000 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

逆T型擁壁の施工により発生する掘削土砂を仮置きするスペースが隣接地になく、施工が困難となったことから施工ヤードを確保するため、最寄りの私有地に掘削土砂を仮置きする事とし、それに係る運搬費を増工するもの。

変更追加

土砂等運搬（現場～仮置き場） 1 9 6 0 m³

土砂等運搬（仮置き場～現場） 1 9 6 0 m³

上記の理由に伴う作業効率を考慮し、施工計画の見直しを行った結果、施工延長を短縮する事とし減工するもの。

	当初	変更
施工延長	71.0 m	→ 62.0 m
逆T型擁壁	9基	→ 8基
コンクリートブロック積	169 m ²	→ 137 m ²

逆T型擁壁の施工に際して落下する恐れのある既設護岸及び掘削時に出土した構造物の取り壊しの必要が生じ増工するもの。また、掘削面の崩壊防止及び既設護岸撤去区間の仮設で大型土のうを設置するもの。

	当初	変更
構造物取壊し（Con 殻無筋）	13 m ³	→ 38 m ³

変更追加

大型土のう 114袋

本工事の着手にあたり、施工中における濁水対策や国有地（山口訓練場）の借地にかかる関係機関（漁協・陸上自衛隊山口駐屯地）との協議に不測の日数を要したため、工事期間を延伸するもの。

工事期間	当初	令和7年10月9日～令和8年3月19日
	変更	令和7年10月9日～令和8年6月30日