

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 8 5
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	旭通り二丁目旭通り一丁目線昭和橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 旭通り一丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8 年 5 月 1 日		
工 事 概 要	延長 L = 1 7 . 6 m		
工 期	令和 7 年 9 月 2 2 日 ～ 令和 8 年 5 月 2 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	塩田建設有限会社		
契約金額（税込）	2 4 , 2 5 2 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	請負業者より山口市土木工事における「週休2日工事（現場閉所型・月単位）」の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが実施工程表から確認できたため、週休補正区分の適用を下記の通り変更するもの。 週休補正区分：（当初）現場閉所型・通期 →（変更）現場閉所型・月単位 本工事では、老朽化した伸縮装置の取替えと桁下部への漏水対策として、舗装打替えを行うこととしていた。既設伸縮装置撤去の際、既設舗装が想定よりも厚く、橋りょうと土工区間に段差が生じることが判明したことから、段差解消のため、以下の通り伸縮装置の工法変更と舗装範囲の変更を行うもの。 伸縮装置取替工：（当初）SMジョイント工法 （変更）メジエイド工法・既設伸縮装置撤去 舗装工（表層40mm・上層路盤120mm）：（当初）108m² （変更）114m² 舗装工（表層20mm）：（当初）0m²→（変更）5m²		