

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 7 8
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	11区12区線面坊橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月30日		
工 事 概 要	橋梁塗装工 A=280m ²		
工 期	令和 7年 9月17日 ~ 令和 8年 4月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	サン・ロード株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	29,496,500 円		
変 更 理 由	<p>当初は交通誘導警備員を沿線事業所出入口に配置する予定としていたが、沿線事業者との協議の結果、配置しないこととなったため、交通誘導警備員について以下のとおり変更するもの。 交通誘導警備員 (当初) 35人・日 → (変更) 10人・日</p> <p>足場設置後に添架管の点検を行った結果、老朽化がみられたため、修繕工事を行うこととなり、その工事に不測の日数を要したことから以下のとおり工事期間を延伸するもの。 変更前 : 令和7年9月17日 ~ 令和8年3月31日 変更後 : 令和7年9月17日 ~ 令和8年4月30日</p> <p>請負業者より山口市土木系工事における「週休2日工事(現場閉所型・月単位)の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分を以下のとおり変更するもの。 週休補正区分 (当初) 週休2日現場閉所型・通期 (変更) 週休2日現場閉所型・月単位</p>		