

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 3 1
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	平井西岩屋線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 平井 他 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月25日		
工 事 概 要	延長 L = 1 0 5 m		
工 期	令和 7年 9月 3日 ~ 令和 8年 3月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契 約 金 額 (税 込)	2 6 , 7 7 1 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	<p>一部工種を施工する際は全面通行止めを行い、交通誘導を行うため広範囲に交通誘導警備員を配置する計画としていたが、地権者をはじめとする地元関係者と再協議した結果、借地等の協力が得られたことから、信号機を用いた片側交互通行にて施工を行うこととした。それに伴い交通誘導警備員の配置計画を以下のとおり変更するもの。</p> <p>交通誘導警備員 (当初) 260人 → (変更) 83人</p>		